

1. Salīdzinot būvdarbu apjomus lokālajās tāmēs un projekta rasējumos, konstatējam nesakrītības darbu apjomos:

Lokālā tāmē Nr. 1-6 "Vēdināšana un gaisa kondicionēšana" pozīcijās:

Nr.p.k.	Ventilācija N17,N18	Mērvienība	Daudzums tāmē	Apjomi rasējumos AVK-V AVK-A
38	Ugunsdrošības vārsta (EI 60) ar viegli kustošu elementu □□□□250 ETPR-EI-1-250 ierīkošana (vai ekvivalents)	gb.	20	16
39	Ugunsdrošības vārsta (EI 60) ar viegli kustošu elementu □□□□200 ETPR-EI-1-200 ierīkošana (vai ekvivalents)	gb.	12	11
41	Ugunsdrošības vārsta (EI 60) ar viegli kustošu elementu □□□□100 ETPR-EI-1-100 ierīkošana (vai ekvivalents)	gb.	2	5
46	Ugunsdrošības vārsta (EI 60) ar viegli kustošu elementu 400x200mm □ETPS-EI-1-400-200 ierīkošana (vai ekvivalents)	gb.	7	4
48	Droseļvārsta □□□125 PRA 125 ierīkošana (vai ekvivalents)	gb.	50	85
49	Droseļvārsta □□□160 PRA 160 ierīkošana (vai ekvivalents)	gb.	52	36
50	Droseļvārsta □□□200 PRA 200 ierīkošana (vai ekvivalents)	gb.	40	45
52	Droseļvārsta □□□315 PRA 315 ierīkošana (vai ekvivalents)	gb.	10	9
54	Droseļvārsta □□□500 PRA500 ierīkošana (vai ekvivalents)	gb.	10	6
55	Droseļvārsta SPB-1-400-200 400x200mm ierīkošana (vai ekvivalents)	gb.	10	15

PN-1	Droseļvārsta SPB-1-800-300 800x300mm ierīkošana (vai ekvivalents)	gb.	0	1
60	Pieplūdes difuzora ar kārbu un droseļvārstu komplektā THL-100; TRI/S-100-100 AC=MSM, PP ierīkošana (vai ekvivalents)	gb.	13	16
61	Pieplūdes difuzora ar kārbu un droseļvārstu komplektā THL-125; TRI/S-125-125 AC=MSM, PP ierīkošana (vai ekvivalents)	gb.	50	33
62	Pieplūdes difuzora ar kārbu un droseļvārstu komplektā THL-160; TRI/S-160-160 AC=MSM, PP ierīkošana (vai ekvivalents)	gb.	3	21
65	Pieplūdes difuzora KE125 ierīkošana (vai ekvivalents)	gb.	20	15
66	Pieplūdes difuzora KE100 ierīkošana (vai ekvivalents)	gb.	5	3
67	Nosūces difuzora TCM-200 ierīkošana (vai ekvivalents)	gb.	20	14
68	Nosūces difuzora TCM-160 ierīkošana (vai ekvivalents)	gb.	50	0
69	Nosūces difuzora KK-100 ierīkošana (vai ekvivalents)	gb.	50	53
70	Nosūces difuzora KK-125 ierīkošana (vai ekvivalents)	gb.	8	18

74	Universalrestes ar rāmi un drosejvārstu WTS 600-200+IF+OD ierīkošana (vai ekvivalents)	gb.	11	10
	Universalrestes ar rāmi un drosejvārstu WTS 400-200+IF+OD ierīkošana (vai ekvivalents)	gb.	0	1
81	Trokšņu slāpētāja LDC 160-600 ierīkošana (vai ekvivalents)	gb.	2	1
N-7	Trokšņu slāpētāja LDC 160-900 ierīkošana (vai ekvivalents)	gb.	0	1
	K1			
127	Split-sistēmas" Multizone" komplektā ar automātiku ierīkošana (Hitachi vai ekvivalents)	kpl.	3	1
	K2			
141	Split-sistēmas" Multizone" komplektā ar automātiku ierīkošana (Hitachi vai ekvivalents)	kpl.	3	1
	K3			
153	Split-sistēmas" Multizone" komplektā ar automātiku ierīkošana (Hitachi vai ekvivalents)	kpl.	3	1
	K5			

177	Aukstuma izolācijas AC-09x006 ierīkošana (vai ekvivalents)	m	25	<i>izolācijas izmērs neatbilst cauruļvadu izmēram</i>
178	Aukstuma izolācijas AC-09x012 ierīkošana (vai ekvivalents)	m	25	

Lokālā tāmē Nr. 1-3 "Iekšējais ūdensvads un kanalizācija" pozīcijās:

Nr.p. k.	Karstais un cirkulācijas ūdens S3;S4	Mērvienība	Daudzums tāmē	Apjomi rasējums AVK-V AVK-A
50	Esošās sporta zāles dušu ūdensvada pieslēgums esošā trīs stāvu korpusa ūdensvada tīklam	kpl.	1	lūdzam precizēt un skaidrot, kādus darbus un materiālus ir jāiekļauj

Lokālā tāmē Nr. 1-11 "Ārējā kanalizācija un ūdensvads" pozīcijās:

Nr.p. k.	Kanalizācija K2	Mērvienība	Daudzums tāmē	Apjomi rasējums ŪKT
32	Kanalizācija no plastmasas kanalizācijas caurulēm PP T8 Dn200	m	522	431,2

Lūdzam precizēt un labot tāmes apjomus.

2. Projektā stiklu fasāžu, durvju, logu utt. specifikācijā ir prasība stiklotās daļas izgatavotas no rūdītā stikla vai triplexa stikla. **Jautājums** ir vai visiem stikliem jābūt no iekšpuses un ārpusē ar rūdītu vai laminētu stiklu?
3. **Lūdzam sniegt skaidrojumu** vai franču balkoniem specifikācijās prasītais stikls VSG10mm ir domāts L55.2 nerūdīts?
4. FS-12 pozīcijā ir definēta ugunsdrošā starpsiena, bet durvis nav paredzētas ugunsdrošas. Pēc kuras informācijas vadīties?

ATBILDES

Uz nosūtītajiem jautājumiem,
par atklātā konkursa "Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas jaunbūvē pārbūvē , Upesciemā, Garkalnes novadā"

Lokālā tāme Nr.1-6 " Vēdināšana un gaisa kondicionēšana":

Nr.p.k.	Ventilācija N17, N18	Mērvienība	Daudzums tāmē	Apjomi rasējumos AVK-V AVK-A
1	3	4	5	6
38	Ugunsdrošības vārsta (EI 60) ar viegli kūstošu elementu Ø 250 ETPR-EI-1-250 (vai ekvivalents) ierīkošana Atbilde: Saskaņā ar pēdējiem precizējumiem un korekciju veikšanu AVK-V materiālu specifikācijā, pareizais daudzums ir 20 gb, lokālā tāme Nr.1-6 poz.38 . <i>Daudzumi precizēti. Kļūda novērsta.</i>	gb.	20	16
39	Ugunsdrošības vārsta (EI 60) ar viegli kūstošu elementu Ø 200 ETPR-EI-1-200 (vai ekvivalents) ierīkošana Atbilde: Saskaņā ar pēdējiem precizējumiem un korekciju veikšanu AVK-V materiālu specifikācijā, pareizais daudzums ir 11 gb, lokālā tāme Nr.1-6 poz.39 . <i>Daudzumi precizēti. Kļūda novērsta.</i>	gb.	12	11
41	Ugunsdrošības vārsta (EI 60) ar viegli kūstošu elementu Ø 100 ETPR-EI-1-100 (vai ekvivalents) ierīkošana . Atbilde: Saskaņā ar pēdējiem precizējumiem un korekciju veikšanu AVK-V materiālu specifikācijā, pareizais daudzums ir 5 gb, lokālā tāme Nr.1-6 poz.41 . <i>Daudzumi precizēti. Kļūda novērsta.</i>	gb.	2	5
46	Ugunsdrošības vārsta (EI 60) ar viegli kūstošu elementu 400x200mm ETPS-EI-1-400-200 (vai ekvivalents) ierīkošana. Atbilde: Saskaņā ar pēdējiem precizējumiem un korekciju veikšanu AVK-V materiālu specifikācijā, pareizais daudzums ir 5 gb, lokālā tāme Nr.1-6 poz.46 . <i>Daudzumi precizēti. Kļūda novērsta.</i>	gb.	7	4
48	Droseļvārsta PRA 125 (vai ekvivalents) Ø125 ierīkošana Atbilde: Saskaņā ar pēdējiem precizējumiem un korekciju veikšanu AVK-V materiālu specifikācijā, pareizais daudzums ir 85 gb, lokālā tāme Nr.1-6 poz.48 . <i>Daudzumi precizēti. Kļūda novērsta.</i>	gb.	50	85
49	Droseļvārsta PRA 160 (vai ekvivalents) Ø160 ierīkošana. Atbilde: Saskaņā ar pēdējiem precizējumiem un korekciju veikšanu AVK-V materiālu specifikācijā, pareizais daudzums ir 36 gb, lokālā tāme Nr.1-6 poz.49 . Daudzumi precizēti. Kļūda novērsta.	gb.	52	36
50	Droseļvārsta PRA 200 (vai ekvivalents) Ø200 ierīkošana. Atbilde: Saskaņā ar pēdējiem precizējumiem un korekciju veikšanu AVK-V materiālu specifikācijā, pareizais daudzums ir 45 gb, lokālā tāme Nr.1-6 poz.50 . <i>Daudzumi precizēti. Kļūda novērsta.</i>	gb.	40	45
52	Droseļvārsta PRA 315 (vai ekvivalents) Ø315 ierīkošana . Atbilde: Saskaņā ar pēdējiem precizējumiem un korekciju veikšanu AVK-V materiālu specifikācijā, pareizais daudzums ir 10 gb, lokālā tāme Nr.1-6 poz.52 . <i>Daudzumi precizēti. Kļūda novērsta.</i>	gb.	10	9
54	Droseļvārsta PRA 500 (vai ekvivalents) Ø500 ierīkošana. Atbilde: Saskaņā ar pēdējiem precizējumiem un korekciju veikšanu AVK-V materiālu specifikācijā, pareizais daudzums ir 6 gb, lokālā tāme Nr.1-6 poz.54 . <i>Daudzumi precizēti. Kļūda novērsta.</i>	gb.	10	6
55	Droseļvārsta SPB-1-400-200 (vai ekvivalents) 400x200mm ierīkošana . Atbilde: Saskaņā ar pēdējiem precizējumiem un korekciju veikšanu AVK-V materiālu specifikācijā, pareizais daudzums ir 1 gb, lokālā tāme Nr.1-6 poz.55. <i>Daudzumi precizēti. Kļūda novērsta.</i>	gb.	10	15
PN-1 (poz.190)	Droseļvārsta SPB-1-800-300 (vai ekvivalents) 800x300mm ierīkošana . Atbilde: Saskaņā ar pēdējiem precizējumiem un korekciju veikšanu AVK-V materiālu specifikācijā, pareizais daudzums ir 1 gb, lokālā tāme Nr.1-6 poz.190. <i>Daudzumi precizēti. Kļūda novērsta.</i>	gb.	0	1
60	Pieplūdes difuzora ar kārbu un droseļvārstu komplektā THL-100; TRI/S-100-100 AC=MSM, PP (vai ekvivalents) ierīkošana. Atbilde: Saskaņā ar pēdējiem precizējumiem un korekciju veikšanu AVK-V materiālu specifikācijā, pareizais daudzums ir 16 gb, lokālā tāme Nr.1-6 poz.60. <i>Daudzumi precizēti. Kļūda novērsta.</i>	gb.	13	16
61	Pieplūdes difuzora ar kārbu un droseļvārstu komplektā THL-125; TRI/S-125-125 AC=MSM, PP (vai ekvivalents) ierīkošana . Atbilde: Saskaņā ar pēdējiem precizējumiem un korekciju veikšanu AVK-V materiālu specifikācijā, pareizais daudzums ir 33 gb, lokālā tāme Nr.1-6 poz.61. <i>Daudzumi precizēti. Kļūda novērsta.</i>	gb.	50	33

62	Pieplūdes difuzora ar kārbu un drošēlvārstu komplektā THL-160; TRI/S-160-160 AC=MSM, PP (vai ekvivalents) ierīkošana. Atbilde: Saskaņā ar pēdējiem precizējumiem un korekciju veikšanu AVK-V materiālu specifikācijā, pareizais daudzums ir 21 gb, lokālā tāme Nr.1-6 poz.62. <i>Daudzumi precizēti. Kļūda novērsta.</i>	gb.	3	21
65	Pieplūdes difuzora KE125 (vai ekvivalents) ierīkošana. Atbilde: Saskaņā ar pēdējiem precizējumiem un korekciju veikšanu AVK-V materiālu specifikācijā, pareizais daudzums ir 15 gb, lokālā tāme Nr.1-6 poz.65. <i>Daudzumi precizēti. Kļūda novērsta.</i>	gb.	20	15
66	Pieplūdes difuzora KE100 (vai ekvivalents) ierīkošana. Atbilde: Saskaņā ar pēdējiem precizējumiem un korekciju veikšanu AVK-V materiālu specifikācijā, pareizais daudzums ir 5 gb, lokālā tāme Nr.1-6 poz.66. <i>Daudzumi precizēti. Kļūda novērsta.</i>	gb.	5	3
67	Nosūces difuzora TCM-200 (vai ekvivalents) ierīkošana. Atbilde: Saskaņā ar pēdējiem precizējumiem un korekciju veikšanu AVK-V materiālu specifikācijā, pareizais daudzums ir 20gb, lokālā tāme Nr.1-6 poz.67. <i>Daudzumi precizēti. Kļūda novērsta.</i>	gb.	20	14
68	Nosūces difuzora TCM-160 (vai ekvivalents) ierīkošana. Atbilde: Saskaņā ar pēdējiem precizējumiem un korekciju veikšanu AVK-V materiālu specifikācijā, pareizais daudzums ir 50 gb, lokālā tāme Nr.1-6 poz.68. <i>Daudzumi precizēti. Kļūda novērsta.</i>	gb.	50	0
69	Nosūces difuzora KK-100 (vai ekvivalents) ierīkošana. Atbilde: Saskaņā ar pēdējiem precizējumiem un korekciju veikšanu AVK-V materiālu specifikācijā, pareizais daudzums ir 53 gb, lokālā tāme Nr.1-6 poz.69. <i>Daudzumi precizēti. Kļūda novērsta.</i>	gb.	50	53
70	Nosūces difuzora KK-125 (vai ekvivalents) ierīkošana. Atbilde: Saskaņā ar pēdējiem precizējumiem un korekciju veikšanu AVK-V materiālu specifikācijā, pareizais daudzums ir 18 gb, lokālā tāme Nr.1-6 poz.70. <i>Daudzumi precizēti. Kļūda novērsta.</i>	gb.	8	18
74	Universalrestes ar rāmi un drošēlvārstu WTS 600-200+IF+OD (vai ekvivalents) ierīkošana. Atbilde: Saskaņā ar pēdējiem precizējumiem un korekciju veikšanu AVK-V materiālu specifikācijā, pareizais daudzums ir 11 gb, lokālā tāme Nr.1-6 poz.74. <i>Daudzumi precizēti. Kļūda novērsta.</i>	gb.	11	10
	Universalrestes ar rāmi un drošēlvārstu WTS 400-200+IF+OD (vai ekvivalents) ierīkošana. Atbilde: Saskaņā ar pēdējiem precizējumiem un korekciju veikšanu AVK-V materiālu specifikācijā, šādas materiālu pozīcijas nav. <i>Daudzumi precizēti. Kļūda novērsta.</i>	gb.	0	1
81	Trokšņu slāpētāja LDC 160-600 (vai ekvivalents) ierīkošana. Atbilde: Saskaņā ar pēdējiem precizējumiem un korekciju veikšanu AVK-V materiālu specifikācijā, pareizais daudzums ir 1 gb, lokālā tāme Nr.1-6 poz.81. <i>Daudzumi precizēti. Kļūdas novērsta.</i>	gb.	2	1
N-17 (poz.191)	Trokšņu slāpētāja LDC 160-900 (vai ekvivalents) ierīkošana. Atbilde: Saskaņā ar pēdējiem precizējumiem un korekciju veikšanu AVK-V materiālu specifikācijā, pareizais daudzums ir 1 gb, lokālā tāme Nr.1-6 poz.191. <i>Daudzumi precizēti. Kļūda novērsta.</i>	gb.	0	1
K1				
127	Split-sistēmas"Multizone" (Hitachi vai ekvivalents) komplektā ar automātiku ierīkošana. Atbilde: Saskaņā ar pēdējiem precizējumiem un korekciju veikšanu AVK-V materiālu specifikācijā, pareizais daudzums ir 1 gb, lokālā tāme Nr.1-6 poz.127. <i>Daudzumi precizēti. Kļūda novērsta.</i>	kpl.	3	1
K2				
141	Split-sistēmas"Multizone" (Hitachi vai ekvivalents) komplektā ar automātiku ierīkošana : Atbilde: Saskaņā ar pēdējiem precizējumiem un korekciju veikšanu AVK-V materiālu specifikācijā, pareizais daudzums ir 1 gb, lokālā tāme Nr.1-6 poz.141. <i>Daudzumi precizēti. Kļūda novērsta.</i>	kpl.	3	1
K3				
153	Split-sistēmas"Multizone" komplektā ar automātiku ierīkošana (Hitachi vai ekvivalents). Atbilde: Saskaņā ar pēdējiem precizējumiem un korekciju veikšanu AVK-V materiālu specifikācijā, pareizais daudzums ir 1 gb, lokālā tāme Nr.1-6 poz.153. <i>Daudzumi precizēti. Kļūda novērsta.</i>	kpl.	3	1
K5				
177	Aukstuma izolācijas AC-09x006 (vai ekvivalents) ierīkošana . Atbilde: Saskaņā ar pēdējiem precizējumiem un korekciju veikšanu AVK-V materiālu specifikācijā, pareizais izolācijas izmērs ir AC-09x028 , lokālā tāme Nr.1-6 poz.177 . Izolācijas izmēri izlaboti <i>Kļūda novērsta.</i>	m	AC-09x006	AC-09x028
178	Aukstuma izolācijas AC-09x012 (vai ekvivalents) ierīkošana. Atbilde: Saskaņā ar pēdējiem precizējumiem un korekciju veikšanu AVK-V materiālu specifikācijā, pareizais izolācijas izmērs ir AC-09x030 , lokālā tāme Nr.1-6 poz.178. <i>Izolācijas izmēri izlaboti Kļūda novērsta.</i>	m	AC-09x012	AC-09x030
Lokālā tāme Nr.1-3 " Iekšējais ūdensvads un kanalizācija":				

Nr.p.k.	Karstais un cirkulācijas ūdens S3;S4	Mērvienība	Daudzums tāmē	Apjomi rasējumos UK
50	Esošās sporta zāles dušu ūdensvada pieslēgums esošā trīsstāvu korpusa ūdensvada tīklam. Atbilde: Saskaņā ar pēdējiem precizējumiem un korekciju veikšanu UK materiālu specifikācijā, šādas pozīcijas nav un minētais darbu veids no tāmes izslēdzams. Pareizais daudzums ir 0 kpl., lokālā tāmē Nr.1-3 poz.50. Daudzumi precizēti. Kļūda novērsta.	kpl.	1	0
Lokālā tāmē Nr.1-11 "Iekšējais ūdensvads un kanalizācija":				
Nr.p.k.	Kanalizācija K2	Mērvienība	Daudzums tāmē	Apjomi rasējumos ŪKT
32	Kanalizācija no plastmasas kanalizācijas caurulēm PP T8 Dn200. Atbilde: Saskaņā ar pēdējiem precizējumiem un korekciju veikšanu ŪKT materiālu specifikācijā, pareizais daudzums ir 522m, lokālā tāmē Nr.1-11 poz.32.	m	522	431,20